

รายงานการติดตามประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1
(เดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569)



เทศบาลตำบลเขตราชอินดิ

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

บัญชีรายละเอียดผลการดำเนินการติดตามและประเมินผล

บัญชีสรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ								เบิกจ่าย งบประมาณจริง	
			แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังมีได้ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินโครงการ			
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยว												
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	5,000	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4	475,000	3	75.00	0	0	1	25.00	0	0	410,305	86.38
1.3 แผนงานการเกษตร	1	5,000	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
รวม	6	485,000	3	50.00	0	0	3	50.00	0	0	410,305	84.60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *	8	2,811,000	0	0	0	0	8	100	0	0	0	0
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	8	2,811,000	0	0	0	0	8	100	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง												
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน*	3	690,000	2	66.67	0	0	1	33.33	0	0	10,960	1.59
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	4	130,000	0	0	1	25.00	3	75.00	0	0	0	0
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)	1	50,000	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
3.3 แผนงานการเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ * (งานกีฬาและนันทนาการ)	2	110,000	1	50.00	0	0	1	50.00	0	0	60,000	54.55

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/ โครงการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ								เบิกจ่าย งบประมาณจริง	
			แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังมีได้ดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินโครงการ			
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	6	105,000	1	16.67	1	16.67	4	66.67	0	0	5,000	4.76
3.6 แผนงานสาธารณสุข	4	77,000	1	25.00	0	0	3	75.00	0	0	21,000	27.27
รวม	20	562,000	4	20.00	2	10.00	13	65.00	0	0	26,000	4.63
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและบริการ ประชาชน												
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	3	85,000	1	33.33	0	0	2	66.67	0	0	25,000	29.41
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)	1	59,000	1	100	0	0	0	0	0	0	59,000	100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	2	129,200	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0
4.3 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	1	30,000	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
4.4 แผนงานสาธารณสุข	4	80,000	0	0	0	0	4	100	0	0	0	0
4.5 แผนงานการศึกษา*	2	17,900	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0
4.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน*	1	444,000	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
รวม	14	845,100	2	14.29	1	7.14	11	78.57	0	0	84,000	9.94
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การศึกษา												
5.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	6	1,900,375	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67	79,050	4.16
5.2 -ไม่มี-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 -ไม่มี-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	6	1,900,375	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67	79,050	4.16
รวมทั้งสิ้น	54	6,603,475	10	18.52	5	9.26	37	68.52	1	1.85	589,355	8.92

หมายเหตุ *รวมครุภัณฑ์

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑	โครงการปรับลดปริมาณขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	-	-	๑	-	๐	๐		

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัด งานประเพณีเพื่อกระตุ้นการ ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร กิจกรรม ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัด พิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๓๑ ส.ค. ๖๙ - ๘ ก.ย.๖๙
๒.	อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวน แห่บัวพุทธบูชา งานนมัสการ หลวงพ่อเพชรและงานสมโภช เมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๘

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๓.	อุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์พื้ ภูเขาหลักเมืองและ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า พิจิตร	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๑ - ๑๓ เม.ย. ๖๕
๔.	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะ	๔๐๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๓๕๐,๓๐๕	กอง การศึกษา	๑ - ๙ ต.ค. ๖๕
รวม ๔ โครงการ		๔๑๕,๐๐๐	๓	-	๑	-	๗๕.๐๐	๔๑๐,๓๐๕		

๑.๓ แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	-	-	๑	-	๐	๐		

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาทราย	๒๘๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กองการศึกษา	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphal concrete) บริเวณทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันออก (ต่อจากเดิม)	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙
๓.	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทราย (ต่อจากเดิม)	๓๙๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กองช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ทางคูขนานทางหลวง บริเวณสี่แยกเขาทรายด้านทิศ เหนือฝั่ง ๗-๑๑ หมู่ ๑๐	๗๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๙
๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูป (รูปตัวยูไม่มีบ่า) บริเวณแยกซอย ๔ หมู่ ๑	๒๒๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๙
๖.	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล เขาทราย	๙๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๗.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ขอย ๑๙ หมู่ ๔	๔๙๗,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๙
๘.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนดินร่วน ด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบล เขาทาย	๑๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กองช่าง	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ พ.ค. ๖๙
รวม ๘ โครงการ		๖๐๗,๐๐๐	-	-	๘	-	๐	๐		

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๑๐,๙๖๐	งาน ป้องกันฯ	๒๖ มีนาคม ๖๙
๒.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๗๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	งาน ป้องกันฯ	๑ ม.ค.๖๙ - ๒๘ ก.พ. ๖๙
รวม ๒ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๕๐.๐๐	๑๐,๙๖๐		

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
รวม ๔ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐	-	๑	๓	-	๐	๐		

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด งานพัฒนา ชุมชน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๐	๐		

๓.๓ แผนงานการเกษตร - ไม่มี -

๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณ จริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	๐	กอง การศึกษา	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๑ ก.ค. ๖๙
๒.	โครงการฟุตบอลเทโวคัพ	๖๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ พ.ย.๖๘
รวม ๒ โครงการ		๑๑๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐		

๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ - ๕ พ.ย. ๖๘
๒.	โครงการจัดงานแห่เทียน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๙
๓.	โครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	๕๐	๐	กอง การศึกษา	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๔.	โครงการปลูกจุฬาลานเข้าวัด	๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๕.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๖.	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข	๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
รวม ๖ โครงการ		๑๐๕,๐๐๐	๑	๑	๔	-	๒๕.๐๐	๕,๐๐๐		

๓.๖ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ยราชนารี	๒๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๒๑,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๙
๒.	โครงการอบรมหลักสูตรการอบ รับผู้ประกอบการและผู้สัมผัส อาหาร	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๖,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘
๔.	โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จาก วัสดุเหลือใช้	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘
รวม ๔ โครงการ		๗๗,๐๐๐	๑	-	๓	-	๒๕.๐๐	๒๑,๐๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและบริการประชาชน
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการจัดงานวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น วันที่ ๑๒ สิงหาคม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑๓ ต.ค. ๖๘ - ๑๒ ส.ค. ๖๙
๒.	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๙ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	๒๕,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๓.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด	๑ มิ.ย. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
รวม ๓ โครงการ		๘๕,๐๐๐	๑	-	๒	-	๓๓.๓๓	๒๕,๐๐๐		

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตจำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐๐	๕๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ - ๑ ม.ค. ๖๙
รวม ๑ โครงการ		๕๙,๐๐๐	๑	-	-	-	๑๐๐	๕๙,๐๐๐		

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๗ แรงม้า	๕๙,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒.	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ ๓,๘๐๐ ลิตร ต่อนาที	๑๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
รวม ๒ โครงการ		๑๗๔,๐๐๐	-	-	๒	-	๐	๐		

๔.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบล เขาทราย	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๕
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๐	๐		

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนหรือชุมชน ชุมชน เจริญสุข หมู่ ๑๐ ใน	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕
๒.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนหรือชุมชน ชุมชน เขาทรายพัฒนา หมู่ ๑๐ นอก	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕
๓.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนหรือชุมชน ชุมชน สุขสวัสดิ์ หมู่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕
๔.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนหรือชุมชน ชุมชนหมู่ ๑ พัฒนา หมู่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕
รวม ๔ โครงการ		๘๐,๐๐๐	-	-	๔	-	๐	๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการศึกษา

๕.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการปฐมนิเทศคณะครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์ฯ	๓,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาทราย	๓๓๐,๗๕๐	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาทราย	๑๓๖,๖๒๕	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๔.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของ ร.ร.วัดเขาทราย	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๕.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	√	-	-	-	๐	๗๙,๐๕๐	กอง การศึกษา	๑๒ ม.ค. ๖๙
๖.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘
รวม ๖ โครงการ		๑,๔๓๐,๐๐๐	๑	๒	๐	๑	๐	๗๙,๐๕๐		

โครงการตั้งใหม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือ พันพุลหลังเกิดสาธารณภัย	๖๐๐,๐๐๐	√	-	-	๐	๑๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. - ๓๑ ๖๕
รวม ๑ โครงการ		๖๐๐,๐๐๐	๑	-	-	๐	๑๐๐	๐		

หมายเหตุ : ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑

โครงการตั้งใหม่ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ	๘,๙๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กอง การศึกษา	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒.	จัดซื้อปั้มน้ำแบบอัตโนมัติแบบ แรงดันคงที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๐๐๐	-	-	√	-	๐	๐	กองช่าง	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
รวม ๒ โครงการ		๑๗,๙๐๐	-	-	๒	-	๐	๐		

หมายเหตุ : ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑

โครงการตั้งใหม่ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานะโครงการ					เบิกจ่าย งบประมาณจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ความ คืบหน้า (ร้อยละ)			
๑.	ติดตั้งกล้องวงจร (CCTV) จำนวน ๖ ตัว พร้อมวางระบบและอุปกรณ์ในการติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ	๔๔๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๕๐	๐	กอง ช่าง	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๙
	รวม ๑ โครงการ	๔๔๔,๐๐๐	-	๑	-	-	๕๐	๐		

หมายเหตุ : ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑

ปัญหา - อุปสรรค

- ปัญหาการดำเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถทำได้ทันกำหนดเวลา
- ปัญหาการขาดแคลนรายได้ และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชน
- ปัญหาน้ำในการอุปโภค-บริโภค ในบางพื้นที่
- ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น แต่จำนวนเด็กแรกเกิดน้อยลงทุกปี
- ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก การทอดทิ้งเด็ก และผู้สูงอายุไว้ให้อยู่เพียงลำพัง
- ปัญหาการลักขโมยที่เพิ่มขึ้น
- ปัญหาเรื่องยาเสพติดจำนวนมากขึ้นในพื้นที่เทศบาลและใกล้เคียง
- ปัญหาฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ มลภาวะต่างๆ
- ปัญหาการไม่เคารพกฎจราจร เช่น การขับรถยนต์ย้อนศร
- ปัญหาสุนัขและแมว ที่มีเพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาการจำนวนขยะที่มากขึ้น การทิ้งขยะอันตราย
- ปัญหาสายสื่อสารที่รุงรังและไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ถูกทิ้งเกะกะ
- ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำให้มีไข้เลือดออกในพื้นที่
- ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ เช่น วาตภัย อัคคีภัย ในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไขปัญหา

- โครงการ/ กิจกรรมใดของเทศบาลที่ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี ควรพิจารณายกเลิกโครงการในเทศบาลออกไป
- ควรมีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพที่มีต้นทุนในการดำเนินการที่ไม่สูง และไม่ยุ่งยากจนเกินไป เพื่อให้ประชาชนสามารถทำอาชีพค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงสนามกีฬาและมีหลักเกณฑ์ในการใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทรายที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- ควรมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน เช่น ห้องน้ำ หลังคา ทาสีให้มีความสะอาดสวยงาม
- ควรดำเนินการโครงการทุกโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ควรดูแลรักษาและตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
- ให้เทศบาลนำรถบรรทุกน้ำ พรมน้ำบริเวณที่มีฝุ่นละออง เป็นระยะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
- จัดอบรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะ เช่น แยกขยะมีพิษ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
- ให้เทศบาลแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาดำเนินการเก็บสายไฟ หรือสายอินเทอร์เน็ตที่ระโยงระยาง
- ควรมีการจัดระเบียบไม่ให้มีการลู่กล้าพื้นที่สาธารณะของชุมชน ถนน เพื่อให้เป็นระเบียบและให้รถเดินทางได้โดยสะดวก
- ให้เทศบาลช่วยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแหล่งน้ำ ชุมชน และโรงเรียน